

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание сети современных кампусов (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание сети современных кампусов (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание сети современных кампусов (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.09.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создать комфортную инфраструктуру для профессионального и личностного развития молодежи в новых современных кампусах и улучшить условия проживания студентов в общежитиях вузов			
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ		
6.	Администратор регионального проекта	Долгополова С.М.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.4.	Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	11,0000	11,0000	11,0000	14,0000	Кассина Р.А. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	5 089,0000	5 089,0000	5 089,0000	Кассина Р.А. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.6.	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные)	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Соломатин А.В. Руководитель АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕН ИЮ КОНЦЕССИОНН ЫХ ПРОЕКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.7.	Количество разработанных практико-ориентированных образовательных	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	6,0000	12,0000	15,0000	20,0000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнерами													
1.8.	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов	РП	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	2,0000	8,0000	11,0000	14,0000	16,0000	Кассина Р.А. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.9.	Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	-	5,0000	8,0000	11,0000	12,0000	Кассина Р.А. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.10.	Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию	РП	Квадратный метр	0,0000	2024	-	-	-	161 502,00 00	161 500,00 00	161 502,00 00	161 502,00 00	Соломатин А.В. Руководитель АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕН ИЮ КОНЦЕССИОНН ЫХ ПРОЕКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание сети современных кампусов
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми"	01.09.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Осуществлено строительство и оснащение кампуса "Современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми" включающего учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды".

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: В 2027 году - объекты: учебно-лабораторный комплекс, конгресс-холл, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Гостиничный комплекс, включающий пять гостиниц для студентов "Две звезды"; гостиницу для научно-педагогических работников и иных лиц категории "Три звезды" введены в эксплуатацию.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовительные работы на стройплощадке выполнены"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
			31.10.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Выполнено устройство котлована"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	35	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.3.	Контрольная точка "Разработана рабочая документация (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")
1.1.4.	Контрольная точка "Разработана рабочая документация (по объекту «Конгресс-холл»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Конгресс-холл»)
1.1.5.	Контрольная точка "Разработана рабочая документация (по объекту «Спортивный комплекс»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Спортивный комплекс»)
1.1.6.	Контрольная точка "Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 1»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		1»)
1.1.7.	Контрольная точка"Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 2»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница 2»)
1.1.8.	Контрольная точка"Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 3»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница 3»)
1.1.9.	Контрольная точка"Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 4»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница 4»)
1.1.10.	Контрольная точка"Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 5»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница 5»)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Разработана рабочая документация (по объекту «Гостиница 6»)"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Рабочая документация. Акт приема-передачи РД (по объекту «Гостиница 6»)
1.1.12.	Контрольная точка"Выполнено устройство фундамента"	-	28.11.2025	25	36	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о привлечении внебюджетных средств в рамках достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Отчет Отчет о привлечении внебюджетных средств в рамках достижения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта
1.1.14.	Контрольная точка"Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Кассина Р.А.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.1.15.	Контрольная точка"Выполнено устройство несущих конструкций подземной части здания"	-	27.02.2026	35	37	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Соломатин А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.17.	Контрольная точка"Выполнено устройство несущих конструкций надземной части здания"	-	15.06.2026	36	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.18.	Контрольная точка"Выполнены работы по устройству конструкции крыши и кровли"	-	17.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.19.	Контрольная точка"Произведено устройство внутренних стен и перегородок"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.20.	Контрольная точка"Определен перечень и параметры необходимого оборудования и мебели для оснащения объекта"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	43	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Утвержденный перечень необходимого оборудования и мебели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кампуса"			точками отсутствует			для оснащения объекта кампуса
1.1.21.	Контрольная точка"Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2026	09	20	Кассина Р.А.	Протокол Протокол рабочей группы Минобрнауки России
1.1.22.	Контрольная точка"Выполнен монтаж и пусконаладка технологического и лифтового оборудования"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.24.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	80	Соломатин А.В.	Акт Акт приемки законченного строительством объекта (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")
1.1.25.	Контрольная точка"Строительно-	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными	81	Соломатин А.В.	Акт Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтажные работы завершены (по объекту «Конгресс-холл»)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			законченного строительством объекта (по объекту «Конгресс- холл»)
1.1.26.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Спортивный комплекс»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	82	Соломатин А.В.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта (по объекту «Спортивный комплекс»)
1.1.27.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 1»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	83	Соломатин А.В.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 1»)
1.1.28.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 2»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	84	Соломатин А.В.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 2»)
1.1.29.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 3»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	85	Соломатин А.В.	Акт Акта приемки законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 3»)
1.1.30.	Контрольная точка"Строительно-	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными	86	Соломатин А.В.	Акт Акта приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 4»)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 4»)
1.1.31.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 5»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	87	Соломатин А.В.	Акт приемки законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 5»)
1.1.32.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены (по объекту «Гостиница 6»)"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	88	Соломатин А.В.	Акт приемки законченного строительством объекта (по объекту «Гостиница 6»)
1.1.33.	Контрольная точка"Выполнены работы по наружной отделке фасада и монтажу светопрозрачных конструкций"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.34.	Контрольная точка"Выполнены работы по внутренней отделке"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	31.07.2027	71	45	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")
1.1.36.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту «Конгресс-холл»)"	-	31.07.2027	72	46	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Конгресс-холл»)
1.1.37.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту «Спортивный комплекс»)"	-	31.07.2027	73	47	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Спортивный комплекс»)
1.1.38.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Гостиница 1")"	-	31.07.2027	74	48	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 1»)
1.1.39.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Гостиница 2")"	-	31.07.2027	75	49	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 2»)
1.1.40.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	31.07.2027	76	50	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	получено (по объекту "Гостиница 3")"						эксплуатацию (по объекту «Гостиница 3»)
1.1.41.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Гостиница 4")"	-	31.07.2027	77	51	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 4»)
1.1.42.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Гостиница 5")"	-	31.07.2027	78	52	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 5»)
1.1.43.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено (по объекту "Гостиница 6")"	-	31.07.2027	79	53	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 6»)
1.1.44.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	31.07.2027	71	11	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")
1.1.45.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту «Конгресс-холл»)"	-	31.07.2027	72	12	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Конгресс-холл»)
1.1.46.	Контрольная		31.07.2027	73	13	Соломатин А.В.	Акт Информационная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту «Спортивный комплекс»)"	-					справка. Акт о вводе оборудования в эксплуатацию. Фотоотчет с комментариями (по объекту «Спортивный комплекс»)
1.1.47.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Гостиница 1")"	-	31.07.2027	74	14	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 1»)
1.1.48.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Гостиница 2")"	-	31.07.2027	75	15	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 2»)
1.1.49.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Гостиница 3")"	-	31.07.2027	76	16	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 3»)
1.1.50.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Гостиница 4")"	-	31.07.2027	77	17	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 4»)
1.1.51.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту	-	31.07.2027	78	18	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гостиница 5")"						объекту «Гостиница 5»)
1.1.52.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию (по объекту "Гостиница 6")"	-	31.07.2027	79	19	Соломатин А.В.	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию (по объекту «Гостиница 6»)
1.1.53.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	16.08.2027	11	54	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")
1.1.54.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Конгресс-холл")"	-	16.08.2027	12	55	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Конгресс-холл")
1.1.55.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Спортивный комплекс")"	-	16.08.2027	13	56	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Спортивный комплекс")
1.1.56.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 1")"	-	16.08.2027	14	57	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 1")
1.1.57.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 2")"	-	16.08.2027	15	58	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 2")

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.58.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 3")"	-	16.08.2027	16	59	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 3")
1.1.59.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 4")"	-	16.08.2027	17	60	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 4")
1.1.60.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 5")"	-	16.08.2027	18	61	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 5")
1.1.61.	Контрольная точка"Зарегистрировано право собственности (по объекту "Гостиница 6")"	-	16.08.2027	19	62	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН (по объекту "Гостиница 6")
1.1.62.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Учебно-лабораторный комплекс")"	-	01.09.2027	45	63	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный ресурс, где размещена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Учебно- лабораторный комплекс")
1.1.63.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Конгресс-холл")"	-	01.09.2027	46	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Конгресс-холл")
1.1.64.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Спортивный комплекс")"	-	01.09.2027	47	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Спортивный комплекс")
1.1.65.	Контрольная точка "Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 1")"	-	01.09.2027	48	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 1")
1.1.66.	Контрольная точка "Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 2")"	-	01.09.2027	49	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 2")
1.1.67.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 3")"	-	01.09.2027	50	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 3")
1.1.68.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 4")"	-	01.09.2027	51	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 4")
1.1.69.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 5")"	-	01.09.2027	52	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 5")
1.1.70.	Контрольная точка"Проведено торжественное открытие (по объекту "Гостиница 6")"	-	01.09.2027	53	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Локальный нормативный акт об организации торжественного открытия с приложением программы мероприятия. Ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационный ресурс, где размещена публикация об открытии новых объектов кампуса (по объекту "Гостиница 6")
1.1.71.	Контрольная точка "Объекты оснащены мебелью"	-	15.09.2027	44	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соломатин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий выполнение работ
1.1.72.	Контрольная точка "Начат образовательный процесс"	-	30.09.2027	54	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденное расписание занятий (по объекту "Учебно- лабораторный комплекс")
1.1.73.	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская деятельность"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный план научно- исследовательской деятельности (в том числе привлечения финансирования коммерциализации результатов) (по объекту "Учебно-лабораторный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплекс")
1.1.74.	Контрольная точка"Заключены договоры на заселение (по объекту "Гостиница 1")"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 1")
1.1.75.	Контрольная точка"Заключены договоры на заселение (по объекту "Гостиница 2")"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 2")
1.1.76.	Контрольная точка"Заключены договоры на заселение (по объекту "Гостиница 3")"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 3")
1.1.77.	Контрольная точка"Заключены договоры на заселение (по объекту "Гостиница 4")"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 4")
1.1.78.	Контрольная точка"Заключены	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договоры на заселение (по объекту "Гостиница 5")"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 5")
1.1.79.	Контрольная точка"Заключены договоры на заселение (по объекту "Гостиница 6")"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Утвержденный реестр договоров на предоставление услуг (по объекту "Гостиница 6")
1.1.80.	Контрольная точка"Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)"	-	29.12.2027	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол рабочей группы Минобрнауки России

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта