

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Кокорев А.А.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Балахнин А.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Усова М.В.	Заместитель начальника отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,7000	2018	0,0000	99,6000	99,5000	97,7000	97,7000	96,2000	93,9000	-	-	Ведомственна я статистика	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,3000	2018	0,0000	0,4000	0,5000	2,3000	2,3000	3,8000	6,1000	-	-	Ведомственна я статистика	
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку	ФП	Процент	1,6000	2018	0,0000	3,5000	1,1000	15,6000	14,8000	26,3000	33,1000	-	-	Ведомственна я статистика	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	-	Ведомственна я статистика	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	-	0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	Ведомственна я статистика	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,90 00	93,9000	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,100 0	6,1000	
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	26,30 00	26,30 00	26,70 00	27,20 00	30,50 00	30,50 00	30,50 00	30,50 00	32,00 00	33,10 00	33,10 00	33,1000	
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-	
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	36,00 00	36,00 00	36,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2019	-	0,2 050	0,2 050	0,2 050	0,2 225	0,2 225	0,2 225	-	-	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов в Пермском крае по состоянию на 31.12. 2024 составит 12,3 %	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2019	-	0,0200	0,1150	0,1150	0,1800	0,3300	0,3500	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных твердых коммунальных отходов в Пермском крае по состоянию на 31.12. 2024 составит 81,9 %	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Процент	0,0000	2019	-	-	90,0000	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															составит не менее 90%		
1.4	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов	-	Миллион тонн	0,2050	2021	-	-	-	0,2230	-	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объекта утилизации отходов ООО "Буматика" г. Краснокамск, мощностью 17,5 тыс. тн Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															коммунальных отходов в Пермском крае по состоянию на 31.12. 2024 составит 12,3 %		
1.5	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Милли он тонн в год	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 0, 120 млн.тонн в год	Оказание услуг (выполне ние работ)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Источник информации о достижении значений показателей проекта – Росприроднадзор на основе данных ежегодного федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления" (Приказ Росстата от 12.12.2019 N 766).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
1.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	Балахнин А.А.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов в Пермском крае по состоянию на 31.12. 2024 составит 12,3 %	Нет	данные хозяйствующ их субъектов
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2021	Взаимо	03	Губанов Д.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.		-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	05	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	04	06	Почерней Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	05	03	Почерней Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	06	02	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	06	03	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
1.1.22	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения на реализацию проекта"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Земельный участок поставлен на кадастровый учет"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Входящее письмо Информационное письмо о наличии земельного участка	-	Ведомственная статистика
1.1.24	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Акт Накладная о приобретении оборудования	-	Ведомственная статистика
1.1.25	Контрольная точка "Осуществлены пусконаладочные работы"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Усова М.В.	Входящее письмо Информационное письмо о проведении пусконаладочных работ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0400, Миллион тонн в год	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Акт ввода оборудования в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика
1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	02	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) в общей массе образованных твердых коммунальных отходов в Пермском крае по состоянию на 31.12.2024 составит 81,9 %	Нет	данные хозяйствующих субъектов
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кокорев А.А.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Губанов Д.А.		-	Территориальная схема обращения с отходами в Пермском крае
1.2.4	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Губанов Д.А.		-	Территориальная схема обращения с отходами в Пермском крае

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0300, Миллион тонн в год	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Губанов Д.А.	1 Реконструкция участка обработки ТКО мусоросортировочного комплекса с. Лобаново. (дополнительная мощность 30 тыс.тн, общая мощность объекта, после реконструкции 50 тыс. тн)	-	Ведомственная статистика
1.2.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0600, Миллион тонн в год	-	30.04.2022	04	03	Губанов Д.А.	1 Реконструкция участка обработки ТКО мусоросортировочного комплекса г. Краснокамска (дополнительная мощность 15 тыс.тн, общая мощность объекта, после реконструкции 60 тыс. тн)	-	Ведомственная статистика
1.2.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	05	03	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.2.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0300, Миллион тонн в год	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	04	03	Почерней Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.2.12	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0800, Миллион тонн в год	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Почерней Д.А.	Приказ Получено разрешение на ввод объекта "Экотехнопарк г. Березники" мощностью по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов 80 000 т в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика
1.2.13	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0300, Миллион тонн в год	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Почерней Д.А.	Акт Получен акт ввода оборудования на МСС Чайковского городского округа мощностью по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов 25 000 т в год	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Почерней Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.2.15	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0100, Миллион тонн в год	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Почерней Д.А.	Акт Получен акт ввода оборудования МСС Осинского городского округа мощностью по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов 15 000 т в год	-	Ведомственная статистика
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Усова М.В.	1 Типовая контрольная точка	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения на реализацию проекта"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров,	-	31.05.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Усова М.В.	Решение Договор	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ, услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Разрешение на строительство	-	Ведомственная статистика
1.2.21	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Акт Накладная о приобретении оборудования	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Акт Накладная о приобретении оборудования	-	Ведомственная статистика
1.2.23	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Акт Накладная о приобретении оборудования	-	Ведомственная статистика
1.2.24	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 0.0300, Миллион тонн в год	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Усова М.В.	Приказ О вводе объекта Линия сортировки Верещагинского городского округа, мощностью 25 000 тонн в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.25	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 0.0400, Миллион тонн в год	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Приказ Разрешение на ввод объекта Мусоросортировочная станция Кунгурского муниципального округа, мощностью 40 000 тонн в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика
1.2.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0100, Миллион тонн в год	-	05.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Приказ О вводе объекта Линия сортировки при полигоне Губахинского городского округа, мощностью 15 000 тонн в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика
1.2.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Усова М.В.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Нет	Ведомственная статистика
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Кокорев А.А.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.2200, Миллион тонн	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.		-	Ведомственная статистика
1.5	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Балахнин А.А.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 0, 120 млн.тонн в год	Нет	Ведомственная статистика
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.5	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.5.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000, Миллион тонн в год	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика
1.5.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Губанов Д.А.	1 Типовая КТ	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	01	03	Почерней Д.А.	Прочий тип документа Получено положительное заключение по результатам главгос экспертизы на объект "Экотехнопарк в Лысьвенском городском округе" мощностью 50 000 т в год	-	Ведомственная статистика
1.5.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.09.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Почерней Д.А.	Решение Получено разрешение на строительство объекта "Экотехнопарк в Лысьвенском городском округе" мощностью 50 000 т в год	-	Ведомственная статистика
1.5.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Усова М.В.	Акт Получены накладные о приобретении материалов на объект "Экотехнопарк в Лысьвенском городском округе" мощностью 50 000 т в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.5.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0500, Миллион тонн в год	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Усова М.В.	Приказ Получено разрешение на ввод объекта "Экотехнопарк в Лысьвенском городском округе" мощностью 50 000 т в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика
1.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Балахнин А.А.		-	-
1.5.13	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения на реализацию проекта"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Усова М.В.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Положительное заключение на проектную документацию	-	Ведомственная статистика
1.5.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Разрешение на строительство объекта	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Получено положительное заключение на проектную документацию	-	Ведомственная статистика
1.5.17	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	19.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Усова М.В.	Решение Получено разрешение на строительство	-	Ведомственная статистика
1.5.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0700, Миллион тонн в год	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Усова М.В.	Решение Получено разрешение на ввод объекта Экотехнопарк г. Березники (участок захоронения отходов), мощностью 70 000 тонн в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0600, Миллион тонн в год	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Усова М.В.	Решение Разрешение на ввод объекта Полигон твердых коммунальных отходов Лысьвенского городского округа, мощностью 50 000 тонн в год в эксплуатацию	-	Ведомственная статистика

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Усова М. В.	Заместитель начальника отдела	-	50
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балахнин А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Кокорев А. А.	20
---	--	----------------	--	---------------	----