

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Рябкова В.А.	Заместитель министра культуры Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Шардин П.А.	Начальник отдела по работе с муниципалитетами Министерства культуры Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	НП	Единица	0,0000	2020	16,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	НП	Единица	18,0000	2020	72,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	Единица	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	15,0000	16,0000	16,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	Единица	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	55,0000	62,0000	68,0000	72,0000	72,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	5,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации.														
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	Единица	8,0000	2018	24,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Пермского края.														
1.3	Реконструированы и (или) капитально	-	Единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
В 2023 году в Пермском крае осуществляется капитальный ремонт Верещагинского музейно- культурного центра														
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	10,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2023 году в Пермском крае оснащены будут оснащены оборудованием 2 муниципальных музея														
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в	-	Единица	0,0000	2018	8,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое	Да

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог												товаров, работ, услуг	

В Пермском крае происходит оснащение региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. в 2023 году 2 театра, в 2024 - 1 театр
Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	4 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,37
1.5.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 213,37	-	-	-	-	-	-	
1.5.1 .1.	бюджет субъекта	4 209,16	-	-	-	-	-	-	
1.5.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	4 209,16	-	-	-	-	-	-	
1.5.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	4 209,16	-	-	-	-	-	-	
1.5.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	4 213,37	-	-	-	-	-	-	
1.5.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	14 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,43
1.6.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	14 862,43	-	-	-	-	-	-	
1.6.1	бюджет субъекта	14 852,63	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.1.									
1.6.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	14 852,63	-	-	-	-	-	-	
1.6.1 .1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	14 852,63	-	-	-	-	-	-	
1.6.1 .2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	14 862,43	-	-	-	-	-	-	
1.6.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно- досуговые организации в сельской местности	23 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525,51
1.7.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	23 525,51	-	-	-	-	-	-	
1.7.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	23 502,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.1 .1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	23 502,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.1 .1.1.	<i>местным бюджетам</i>	23 502,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.8.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	14 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,05
1.9.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	14 811,05	-	-	-	-	-	-	
1.9.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	14 811,05	-	-	-	-	-	-	
1.9.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.9.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		160 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,81
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		160 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,81
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994,53	9 994,53	9 994,53	9 994,53	9 994,53	9 994,53	9 994,53	9 994,53
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,63	11 452,63	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	0,00	930,86	930,86	930,86	1 075,50	2 104,58	3 367,32	4 209,16	4 209,16
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	7 263,16	14 684,21	14 684,21	14 684,21	14 852,63	14 852,63	14 852,63	14 852,63	14 852,63	14 852,63

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	19 361,60	19 361,60	19 361,60	19 361,60	23 502,00	23 502,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	0,00	7 118,89	17 869,06	28 813,44	31 877,09	38 749,89	38 749,89	38 749,89	38 749,89	38 749,89	38 749,89
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05	14 811,05
ИТОГО:		0,00	0,00	14 382,05	47 364,32	84 094,72	93 158,37	149 288,56	149 433,20	150 462,28	151 725,02	156 707,26	156 707,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							познавательный досуг для детей. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации.
1.1.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	03	06	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	30.09.2022	05	07	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сформирован (в части результата федерального проекта)"						федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.4.	Контрольная точка"Оборудование приобретено (при необходимости)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	03	04	Шардин П.А.	Акт Оборудование приобретено (при необходимости)
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	02	04	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	06	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Культурная среда"			точками отсутствует			
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	09	07	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	02	04	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Пермского края.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.12.2021	03	01	Сюртомова А.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сюртомова А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сюртомова А.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов (муниципальным образованиям)
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сюртомова А.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	05	04	Сюртомова А.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Илюхина М.В.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	01	03	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.12.2022	02	04	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует			федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.12.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	13.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Оборудование установлено
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шардин П.А.	Постановление Утверждено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	02	04	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	09	07	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.2.21.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Оборудование установлено
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.24.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	02	04	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рябкова В.А.	Капитальный ремонт осуществлялся в Пермском Театре Юного зрителя с 2021 по 2022

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		год.
1.3.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Шардин П.А.	Акт акт выполненных работ
1.3.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.07.2021	17	05	Шардин П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.3.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	18	05	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.3.4.	Контрольная точка"Оборудование приобретено (При необходимости)", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Акт Акт приема передачи оборудования. При необходимости
1.3.5.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	30.11.2022	04	07	Шардин П.А.	Акт Акт приема передачи
1.3.6.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	14.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Шардин П.А.	Отчет Отчет о вводе в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Шардин П.А.	Акт Акты Строительно-монтажные работы завершены
1.3.8.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	22.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Отчет о технической готовности
1.3.9.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица	-	26.12.2022	14	15	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.3.10.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2022	06	13	Илюхина М.В.	Акт Акты выполненных работ
1.3.11.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	14	Шардин П.А.	Распоряжение Утверждены правила

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	12	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.14.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	02	10	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.3.15.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", Единица	-	02.10.2023	07	09	Шардин П.А.	Отчет Отчет о технической готовности
1.3.16.	Контрольная точка"С субъектами	-	25.12.2023	14	15	Шардин П.А.	Соглашение С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", Единица						субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.3.17.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	16	11	Шардин П.А.	Акт Акты выполненных работ
1.3.18.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	11	14	Шардин П.А.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	13	12	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", Единица	-	30.06.2024	02	10	Рябкова В.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.3.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	
1.3.22.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.3.23.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.3.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов", Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.4.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	с 2021 года в Пермском крае осуществляется капитальный ремонт детских школ искусств. В 2021 год - 2 ДШИ, 2022 год- 1 ДШИ, 2023 год- 1 ДШИ. Капитально отремонтированный ДШИ открывают новые возможности для их учащихся
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Вдовина Е.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.4.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.07.2021	13	05	Вдовина Е.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"						работ, оказанных услуг
1.4.3.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	01.10.2021	13	04	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.4.	Контрольная точка"Оборудование установлено"	-	30.10.2021	05	04	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.5.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Вдовина Е.А.	Акт акт выполненных работ
1.4.6.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вдовина Е.А.	Отчет Отчет о технической готовности
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов",	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вдовина Е.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000				(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.4.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	16	15	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.11.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000, Единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.4.12.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000,	-	01.12.2022	04	06	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						
1.4.13.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2022	05	07	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.14.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2022	07	09	Вдовина Е.А.	Отчет Отчет о технической готовности
1.4.15.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	16.12.2022	06	08	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.16.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Единица	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	21.12.2022	12	14	Вдовина Е.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.18.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000, Единица	-	23.12.2022	08	10	Вдовина Е.А.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора получено
1.4.19.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вдовина Е.А.	Акт Акты выполненных работ
1.4.20.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Вдовина Е.А.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	15	Вдовина Е.А.	Соглашение Заключены соглашения
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с	Вдовина Е.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.25.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", Единица	-	01.10.2023	07	09	Вдовина Е.А.	Отчет Отчет о технической готовности
1.4.26.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экспертиз
1.4.27.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Вдовина Е.А.	Акт Акт выполненных работ
1.4.28.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.4.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.32.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Рябкова В.А.	Соглашение Соглашение заключено
1.4.33.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2024	11	08	Вдовина Е.А.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.4.34.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.06.2024	10	09	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"						мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	08	07	Вдовина Е.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.4.36.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.4.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	05	07	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	В 2023 году в Пермском крае осуществляется капитальный ремонт Верещагинского музейно - культурного центра
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	22.02.2023	04	06	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица						предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.3.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	28.02.2023	03	05	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.5.4.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Шардин П.А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.5.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2023	01	02	Шардин П.А.	Справка Техническая готовность объекта, %
1.5.6.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	07	03	Шардин П.А.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.5.9.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.04.2024	11	10	Шардин П.А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.5.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	15.08.2024	01	06	Рябкова В.А.	Справка Техническая готовность объекта, %
1.5.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	10	07	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	08	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.5.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	07	09	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	30.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рябкова В.А.	Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. В 2023 году в Пермском крае оснащены будут оснащены оборудованием 2 муниципальных музея
1.6.1.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.6.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	29.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям
1.6.3.	Контрольная точка"С	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шардин П.А.	Постановление С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.6.4.	Контрольная точка"Оборудование приобретено"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Оборудование приобретено
1.6.5.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Оборудование введено в эксплуатацию
1.6.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.6.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.6.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	02	04	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.6.11.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.6.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	26.06.2024	08	09	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.6.13.	Контрольная точка"Проведен мониторинг"	-	27.08.2024	07	06	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет о проведенном мониторинге
1.6.14.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	06	02	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.15.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	01	03	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.6.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	02	04	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	05	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	09	01	Рябкова В.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Ежегодно на уровне РФ проводится конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. В 2021 г. проводился капитальный ремонт 2-х культурно-досуговых учреждений, в 2022 году капитальный ремонт 3-х учреждений культуры, находящихся в сельской местности: 2023 год - 1 КДУ
1.7.1.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	26.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Илюхина М.В.	
1.7.2.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	04.12.2019	13	17	Илюхина М.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)", значение: 0.0000						
1.7.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.09.2020	15	02	Илюхина М.В.	
1.7.4.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Шардин П.А.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.7.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.07.2021	20	06	Шардин П.А.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.6.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	01.09.2021	05	07	Шардин П.А.	Акт Оборудование приобретено (при необходимости)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.7.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	29.10.2021	05	09	Илюхина М.В.	Акт (при необходимости)
1.7.8.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	20.12.2021	17	11	Шардин П.А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.7.9.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Илюхина М.В.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.7.10.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Илюхина М.В.	Акт Строительно-монтажные работы завершены
1.7.11.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Шардин П.А.	Входящее письмо Техническая готовность объекта, %
1.7.12.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	15	Шардин П.А.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	18	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.7.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	19	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.7.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов",	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000				(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.7.16.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	02	11	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.7.17.	Контрольная точка"Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000, Единица	-	09.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шардин П.А.	Акт Земельный участок предоставлен заказчику
1.7.18.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Единица	-	13.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Отчет Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
1.7.19.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000, Единица	-	19.12.2022	04	06	Шардин П.А.	Акт Оборудование приобретено (при необходимости)
1.7.20.	Контрольная точка"Оборудование установлено", значение: 0.0000, Единица	-	23.12.2022	05	07	Шардин П.А.	Акт Оборудование установлено (при необходимости)
1.7.21.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	26.12.2022	16	19	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица						соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.7.22.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шардин П.А.	Акт Строительно-монтажные работы завершены
1.7.23.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2022	06	08	Илюхина М.В.	Акт Оборудование введено в эксплуатацию (при необходимости)
1.7.24.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2022	07	10	Шардин П.А.	Входящее письмо Техническая готовность
1.7.25.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	28.12.2022	02	10	Шардин П.А.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
1.7.26.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000,	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Шардин П.А.	Входящее письмо произведена государственная регистрация права на объект недвижимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица						имущества
1.7.27.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2022	14	18	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.7.28.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2022	12	16	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.29.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Акт Получено заключение органа государственного строительного надзора
1.7.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов",	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000				(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов
1.7.31.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шардин П.А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз
1.7.32.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.7.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	08	09	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.7.34.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Единица	-	30.10.2023	07	10	Шардин П.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.7.35.	Контрольная точка"Строительно-	-	25.12.2023	03	05	Шардин П.А.	Акт Строительно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Единица						монтажные работы завершены
1.7.36.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.37.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.7.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.7.40.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.7.41.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2024	02	10	Рябкова В.А.	Отчет Техническая готовность объекта, %
1.7.42.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.7.43.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Акт Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.44.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.45.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.7.46.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.7.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
1.8.1.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образованиям)
1.8.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буско Г.Г.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
1.8.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2022	03	06	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.8.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	05	07	Илюхина М.В.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.8.5.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	01.11.2022	03	04	Илюхина М.В.	Акт Акт приобретенного оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.6.	Контрольная точка"Обеспечен Мониторинг реализации регионального проекта"	-	01.12.2022	07	04	Шардин П.А.	Отчет Представлен проведенный мониторинг
1.8.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.8.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.8.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вдовина Е.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.8.11.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Рябкова В.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	01	03	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.8.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	02	04	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							межбюджетных трансфертов
1.8.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.8.15.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.8.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.06.2024	10	07	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
1.8.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	06	09	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.18.	Контрольная точка"Оборудование приобретено", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2024	07	08	Рябкова В.А.	Акт Акт приобретенного оборудования
1.8.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.8.20.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.22.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	02	04	Рябкова В.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.8.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.9.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	06.02.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	В Пермском крае происходит оснащение региональных и муниципальных театров, расположенных в крупных городах. в 2023 году 2 театра, в 2024 - 1 театр Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.
1.9.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.9.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.9.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.9.4.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.10.2023	08	02	Шардин П.А.	Акт Оборудование введено в эксплуатацию
1.9.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.9.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Рябкова В.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.9.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.9.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	04	06	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.9.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шардин П.А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.9.11.	Контрольная точка"Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта Культурная среда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.9.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.06.2024	10	08	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
1.9.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	30.09.2024	07	09	Шардин П.А.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта)
1.9.14.	Контрольная точка"Оборудование введено в эксплуатацию"	-	04.11.2024	08	05	Шардин П.А.	Акт Оборудование введено в эксплуатацию
1.9.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	05	02	Рябкова В.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.9.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	09	01	Шардин П.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям										
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2018	5,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Пермский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	8	2018	24,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным</i>	Единица	8	2018	9,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>образованиям</i>										
1.2.3.	<i>Чердынский</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<i>Октябрьский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>Кунгурский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Чернушинский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Добрянский</i>	Единица	0	2018	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Губахинский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	<i>город Березники</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.2.12.	<i>Березовский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.13.	Бардымский	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.2.14.	Краснокамский	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "										
1.3.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2020	5,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Лысьвенский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	Кунгурский муниципальный округ	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	Губахинский муниципальный округ	Единица	0	2020	1,00	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	Краснокамский	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Мероприятие (результат) "Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи"										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	<i>Верецагинский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	<i>Гайнский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"										
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2021	10,00	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2021	8,00	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	<i>Очерский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	<i>Чусовской</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.5.	<i>Чердынский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	<i>Суксунский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	<i>Краснокамский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.8.	<i>Верецагинский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.9.	<i>Горнозаводский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.5.10.	<i>Гайнский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.11.	<i>Александровский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.5.12.	<i>Кочевский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности"										
1.6.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом</i>	Единица	0	2018	8,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>регионального проекта)</i>										
1.6.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2018	4,00	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	<i>Чусовской</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	<i>Чайковский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.6.5.	<i>Пермский муниципальный округ</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.6.6.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.6.7.	<i>Ильинский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.6.8.	<i>Еловский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-
1.6.9.	<i>Кишертский</i>	Единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "										
1.7.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Единица	10		30,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i>										
1.7.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	10		10,00	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	<i>Юрлинский</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	<i>Губахинский муниципальный округ</i>	Единица	0		2,00	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	<i>Куединский</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	<i>Очерский</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	<i>Пермский</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	<i>Чердынский</i>	Единица	0		1,00	-	-	-	-	-	-
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"										
1.8.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального</i>	Единица	0	2022	3,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>проекта)</i>										
1.8.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	3,00	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2022	3,00	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	100,00	100,00
2	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	100,00	0,00	100,00
3	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	100,00	100,00
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	100,00	100,00
5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	0,00	100,00	100,00
6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	100,00	0,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры ", Влияние на достижение (процентов)	
7	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	100,00	0,00	100,00
8	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	400,00	400,00	800,00