

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" Пермского края

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" Пермского края			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Захарова С.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	НП	Процент	0,0000	2020	-		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	40,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	30,0000	35,0000	35,0000	40,0000	40,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли													
1.1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	13,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения														
1.2	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских	-	Условная единица	0,0000	2017	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек													
Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)														
1.3	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	259,0000	2023	282,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	91 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 398,42
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской</i>	91 398,42	0,00	0,00	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли						
1.1.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Подготовлен статус- отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Алякринский А.В.	
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Алякринский А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	04	Алякринский А.В.	
1.1.4.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	06	05	Алякринский А.В.	
1.1.5.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	04	06	Алякринский А.В.	
1.1.6.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	31.12.2019	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алякринский А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных заданий)"						
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Алякринский А.В.	
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Алякринский А.В.	
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	04	Алякринский А.В.	
1.1.10.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	03	05	Алякринский А.В.	
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	31.12.2020	04	06	Алякринский А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
1.1.12.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алякринский А.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек"	01.01.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 усл.ед.)
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	07	Алякринский	Соглашение С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		А.В.	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	06	08	Алякринский А.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.3.	Контрольная точка"Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края", значение: 0.0000	-	01.03.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алякринский А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
1.2.4.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных	-	30.04.2022	09	11	Михайлов В.С.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	систем в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Пермской городской агломерации», значение: 0.0000						
1.2.5.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с ФДА (Росавтодор)", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.08.2022	10	12	Михайлов В.С.	Заявка Согласование Заявки от ФДА «Росавтодор»
			01.11.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Создание Единой платформы управления транспортной системой в рамках реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальной транспортной системы Пермской городской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением" завершено", значение: 0.0000, Условная штука	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Михайлов В.С.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.7.	Контрольная точка "Завершена модернизация подсистемы мониторинга параметров транспортного потока, в том числе приобретение и установка детекторов транспорта в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек", в Пермской городской агломерации	-	01.11.2022	12	14	Михайлов В.С.	Акт сдачи-приемки выполненных работ (I этап)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края (I этап)", значение: 0.0000, Условная штука						
1.2.8.	Контрольная точка"Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году", значение: 0.0000	-	01.11.2022	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлов В.С.	Отчет Отчетные материалы по исполнению направленные в ФДА «Росавтодор»
1.2.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.10.	Контрольная точка"Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости)"	-	01.03.2023	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости)
1.2.11.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения	-	15.04.2023	18	19	Захарова С.С.	Прочий тип документа Контракт, отчетные документы в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целевых показателей локального проекта в текущем году", значение: 0.0000, Условная единица						условиями контракта
1.2.12.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Пермской городской агломерации», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.04.2023	15	18	Захарова С.С.	Заявка Обновленный пакет документов Заявки
1.2.13.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.11.2023	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Прочий тип документа Отчетные материалы по исполнению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Заключено Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края (при необходимости)"	-	01.03.2024	03	05	Вешняков С.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализация локального проекта «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в Пермской городской агломерации»"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Захарова С.С.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки
1.2.16.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за 1 квартал 2024 года рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
1.2.17.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" за 2 квартал 2024 года рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.2.18.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей локального проекта в текущем году", значение: 0.0000, Условная единица	-	01.09.2024	02	05	Захарова С.С.	Прочий тип документа Контракт, отчетные документы в соответствии с условиями контракта
1.2.19.	Контрольная точка"Представление отчетных материалов по выполнению мероприятий локального проекта	-	01.11.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Захарова С.С.	Отчет Отчетные материалы по исполнению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	в отчетном году"				контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Подготовлен статус- отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно- транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий.
1.3.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.3.2.	Контрольная точка "Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	30.06.2024	02	01	Захарова С.С.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	03	07	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.4.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	15.08.2024	01	04	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка"Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."	-	15.09.2024	07	05	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.6.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	29.11.2024	04	06	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета
1.3.7.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг по предоставлению в аренду комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Пермского края"	-	30.11.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Договор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр", Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	15,00	15,00	30,00
2	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	20,00	20,00	40,00
3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	15,00	15,00	30,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50,00	50,00	100,00