

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Пермский край)	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Захарова С.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	НП	Процент	70,6000	2020	85,0715		-	-	-	-			Да
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП	Процент	53,6000	2020	87,2676		-	-	-	-			Нет
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	7,6500		-	-	-	-			Нет
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	73,3604	2022	75,1887		-	-	-	-			Нет
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть,	ФП	Процент	5,6632	2022	5,8758		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось													
2	Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	НП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,9793		-	-	-	-			Да
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	87,2831	2022	87,2831		-	-	-	-			Нет
2.3.	Протяженность построенных/реконструир ованных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2022	0,0570		-	-	-	-			Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
3	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	НП	Процент	60,0000	2020	70,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
1.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".														
1.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да

[illegible]

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
1.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	3 106 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 492,39
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	3 106 492,39	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	3 104 612,09	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	0,00	657 556,9 3	708 372,9 6	1 249 880 ,32	1 672 592 ,95	1 995 903 ,18	2 310 948 ,84	2 587 346 ,52	2 944 374 ,08	2 993 825 ,03	2 993 825 ,03	3 104 612,09
ИТОГО:		0,00	657 556,9 3	708 372,9 6	1 249 880 ,32	1 672 592 ,95	1 995 903 ,18	2 310 948 ,84	2 587 346 ,52	2 944 374 ,08	2 993 825 ,03	2 993 825 ,03	3 104 612,09

7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".
1.1.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Румянцев П.И.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"				точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (субсидий)
1.1.3.	Контрольная точка"Министерством транспорта и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта Пермского края на 2024 год"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Прочий тип документа Реестр государственных (муниципальных) контрактов
1.1.4.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы,	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
1.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Перечень объектов
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", Километр; тысяча метров	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Румянцев П.И.	Отчет о выполненных работах на дорожной сети Пермского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", Километр; тысяча метров	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Румянцев П.И.	Акт приемки выполненных работ
1.1.8.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Отчет Сводный отчет о результатах диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта Региональная и местная дорожная сеть"						
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Захарова С.С.	Прочий тип документа Выгрузка из "АЦК - Финансы"

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.	Кудымкарский	Тысяча погонных метров	0,00	2021	0,0221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Протяженность построенных/реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)										
3.1.	город Кизел	Тысяча погонных метров	0,00	2022	0,0340	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7.	Краснокамский	Единица	0	2024	0,10	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	Кудымкарский	Единица	0	2024	0,10	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	Пермский	Единица	0	2024	0,10	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	Пермский муниципальный округ	Единица	0	2024	0,10	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	Юсьвинский	Единица	0	2024	0,10	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

[illegible]