

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр транспорта Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Михеев М.В.	Заместитель министра транспорта Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1.	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы	ФП	Процент	1,5152	2024	-	1,5152	1,5152	1,5152	1,5152	1,5152	1,5152	Вешняков С.В. Министр транспорта Пермского края МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.														
1.2	Установлены стационарные камеры	-	Штука	259,0000	2023	-	362,00 00	362,00 00	366,00 00	366,00 00	366,00 00	366,00 00	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. . Настоящий итог												(выполнен ие работ)	
Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий														
1.3	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Настоящий итог	-	Штука	8,0000	2023	-	8,0000	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	13,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, с целью обеспечения мобильности населения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсид

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		ии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" (при	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимости)"						
1.1.6.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" (при необходимости)"	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки
1.1.7.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" (при необходимости)"						
1.1.8.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством (при необходимости)"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА
1.1.9.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению
1.1.10.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	локального проекта в отчетном году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению
1.1.12.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению
1.1.13.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агломерации""						
1.1.14.	Контрольная точка" Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации "	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.16.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению
1.1.17.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством (при необходимости)"						
1.1.18.	Контрольная точка"Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей локального проекта в текущем году"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Контракт, отчетные документы в соответствии с условиями контракта
1.1.19.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.1.20.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		программы Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.1.21.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" (при необходимости)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Исходящее письмо ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" о согласовании Локального проекта
1.1.22.	Контрольная точка"Актуализирован локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Обновленный пакет документов Заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" (при необходимости)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.1.24.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						транспортной системы»
1.1.25.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»
1.1.26.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
1.1.27.	Контрольная точка "Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА
1.1.28.	Контрольная точка "Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения в Пермском крае"						
1.1.29.	Контрольная точка"Представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий локального проекта в отчетном году"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчетные материалы по исполнению
1.1.30.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством (при необходимости)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА
1.1.31.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"						
1.1.32.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.1.33.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	свыше 300 тысяч человек" в Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством (при необходимости)"						
1.1.34.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.1.35.	Контрольная точка"Локальный проект "Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Письмо ФДА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермской городской агломерации" согласован с Федеральным дорожным агентством (при необходимости)"						
1.1.36.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.2.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
1.2.1.	Контрольная точка"Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт Акт тестирования комплексов ФВФ
1.2.2.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг по предоставлению в аренду комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Пермского края"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Договор
1.2.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.5.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.7.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.2.8.	Контрольная точка"Завершено	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ
1.2.9.	Контрольная точка"Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."	-	20.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.10.	Контрольная точка"Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."	-	20.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.11.	Контрольная точка"Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	-	22.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."						
1.2.12.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.2.13.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.2.16.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.18.	Контрольная точка"Вопрос о ходе	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Вешняков С.В.	Протокол заседания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		управляющего совета
1.2.19.	Контрольная точка "Утвержден приказ об изъятии движимого имущества из оперативного управления Краевого государственного бюджетного учреждения "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края (передача программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации)"	-	30.06.2026	02	04	Михеев М.В.	Приказ об изъятии движимого имущества из оперативного управления Краевого государственного бюджетного учреждения "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края (передача программно-аппаратных комплексов фотовидеофиксации)
1.2.20.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"						
1.2.21.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания управляющего совета
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.2.25.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.2.26.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол Заседания управляющего совета
1.2.28.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.30.	Контрольная точка "Завершено подключение стационарные камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения к СПО Паутина."						
1.2.31.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт-приемки выполненных работ, информационная справка
1.2.33.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михеев М.В.	Протокол Заседания комиссии по БДД
1.2.34.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия,	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"						
1.2.35.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.2.36.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	безопасности дорожного движения в Пермском крае"						
1.3.	Мероприятие (результат) "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.3.2.	Контрольная точка "Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	15.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол Заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.3.3.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории Пермского края регионального	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Соглашение О реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "						меры развития дорожного хозяйства"
1.3.4.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.6.	Контрольная	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		транспорта Пермского края
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.8.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.9.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"						
1.3.10.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.3.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
1.3.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации на территории Пермского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
1.3.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
1.3.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Общесистемные меры развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" "						дорожного хозяйства"
1.3.15.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.3.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.3.19.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.3.20.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.21.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.3.22.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.3.23.	Контрольная точка "Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."						
1.3.24.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.3.25.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п."	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.3.26.	Контрольная точка"Подписан акт	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Вешняков С.В.	Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемки выполненных работ"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ
1.3.27.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.28.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.30.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"						
1.3.31.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Справка Информационная справка
1.3.33.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт Акт-приемки выполненных работ
1.3.34.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.35.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае
1.3.36.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению БДД в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	20,000	20,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы", Влияние на достижение (процентов)	
2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	20,000	20,000
3	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	60,000	60,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000