

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Габдрахманов А.Р.	Министр строительства Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Сарвилин М.А.	Первый заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров общей площади	1,3170	2021	-	1,5300	1,5610	1,6530	1,6450	1,6370	1,6300	Габдрахманов А.Р. Министр строительства Пермского края МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Да
1.2.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	13,4000	15,3000	17,2000	19,0000	20,8000	22,5000	Габдрахманов А.Р. Министр строительства Пермского края МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП,ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	28,7000	2024	-	29,1000	29,6000	30,2000	30,7000	31,3000	31,8000	Габдрахманов А.Р. Министр строительства Пермского края МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													СТРОИТЕЛЬСТ ВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	52,4100	2024	-	49,9600	56,7200	58,7030	60,7210	62,7380	66,4940	Минх Ф.А. Заместитель министра, начальник управления жилищной политики Министерства строительства Пермского края МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТ ВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	316 006,2 2	632 012,4 4	948 018,6 5	1 264 024 ,87	1 580 031 ,09	1 896 037 ,31	2 212 043 ,53	2 528 049 ,75	2 844 055 ,97	3 160 062 ,19	3 613 085,09
ИТОГО:		0,00	316 006,2 2	632 012,4 4	948 018,6 5	1 264 024 ,87	1 580 031 ,09	1 896 037 ,31	2 212 043 ,53	2 528 049 ,75	2 844 055 ,97	3 160 062 ,19	3 613 085,09

7. Дополнительная информация

1. Информация в части расселения аварийного жилищного фонда. 1.1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

Указ Президента Российской Федерации № 309 от 7 мая 2024 г. (пп. «г» пункта 4).

Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию (п. 10 «м» № Пр-616).

Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для регионов Российской Федерации. Она направлена на повышение комфорта и безопасности проживания, а также улучшение жилищных условий граждан России.

Цель: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается расселение половины объема признаваемого ежегодно аварийного жилья.

Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются:

- жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства (далее совместно жилые дома), признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными и которые соответствуют критериям, определенным нормативным правовым актом, принятым субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации и жилые дома, которые не признаны непригодными для проживания и которые соответствуют установленным субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации критериям, характеризующим их высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения (при реализации в рамках программ переселения проектов комплексного развития территорий жилой застройки).

1.2. Мероприятия и результаты.

Предполагается, что с учетом применения всех механизмов, с 2025 г. по 2030 г. будет расселено 12,42 тыс. человек из 223,31 тыс. м² аварийного жилья.

1.3. Достижение целевого показателя осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- средств бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках программ, утвержденных Правительством Пермского края, а также органами местного самоуправления Пермского края в отношении непригодного для проживания жилищного фонда, не включенного в вышеуказанные программы переселения, внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, реализуемых за счет средств Пермского края и бюджетов органов местного самоуправления Пермского края, а также за счет

средств внебюджетных источников.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на условиях долевого финансирования субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Лимиты финансовой поддержки распределяются между регионами пропорционально потребности для расселения АЖФ, признанного до 01.01.2024, включая АЖФ, признанный до 01.01.2017 в части, превышающей федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», расселение которого не обеспечено финансированием в 2019-2024 годах.

1.4. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта.

Ключевые факторы, влияющие на достижение поставленной цели:

усовершенствование порядка признания домов непригодными для проживания;

обеспечение гарантий прав граждан на жилище и государственной поддержки для семей с низкими доходами;

расширение применения субъектами Российской Федерации механизмов комплексного развития территорий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников в 1 квартале 2025 года" , Миллион рублей						переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2025 года
1.1.2.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2025 года" , Квадратный метр	-	15.04.2025	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2026 года" , Миллион рублей	-	15.04.2026	06	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2026 года
1.1.4.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2026 года" , Квадратный метр	-	15.04.2026	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2026 года
1.1.5.	Контрольная точка"Приобретение	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2027 года" , Миллион рублей			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2027 года
1.1.6.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2027 года" , Квадратный метр	-	15.04.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2027 года
1.1.7.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2028 года" , Миллион рублей	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2028 года" , Квадратный метр	-	15.04.2028	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2028 года
1.1.9.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2029 года" , Миллион рублей	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 1 квартале 2029 года
1.1.10.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года" , Квадратный метр	-	15.04.2029	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года
1.1.11.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 1 квартале 2030 года" , Миллион рублей	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помещений у собственников в 1 квартале 2030 года
1.1.12.	Контрольная точка "Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2030 года", Квадратный метр	-	15.04.2030	07	09	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2030 года
1.1.13.	Контрольная точка "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2025 года", Миллион рублей	-	15.07.2025	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2025 года
1.1.14.	Контрольная точка "Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2025 года", Квадратный метр	-	15.07.2025	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2025 года
1.1.15.	Контрольная точка "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	15.07.2026	08	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников во 2 квартале 2026 года" , Миллион рублей						переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2026 года
1.1.16.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2026 года" , Квадратный метр	-	15.07.2026	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2026 года
1.1.17.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2027 года" , Миллион рублей	-	15.07.2027	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2027 года" , Квадратный метр	-	15.07.2027	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка"Приобретение	-	15.07.2028	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2028 года" , Миллион рублей						муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2028 года
1.1.20.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2028 года"	-	15.07.2028	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2028 года
1.1.21.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2029 года" , Миллион рублей	-	15.07.2029	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2029 года
1.1.22.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2	-	15.07.2029	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет Расселение аварийного жилищного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартале 2029 года" , Квадратный метр						фонда во 2 квартале 2029 года
1.1.23.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников во 2 квартале 2030 года" , Миллион рублей	-	15.07.2030	07	10	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников во 2 квартале 2030 года
1.1.24.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2030 года" , Квадратный метр	-	15.07.2030	09	11	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда во 2 квартале 2030 года
1.1.25.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2025 года" , Миллион рублей	-	15.10.2025	09	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартале 2025 года
1.1.26.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2025 года" , Квадратный метр	-	15.10.2025	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2025 года
1.1.27.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2026 года" , Миллион рублей	-	15.10.2026	10	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2026 года
1.1.28.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2026 года" , Квадратный метр	-	15.10.2026	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2026 года
1.1.29.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2027 года" , Миллион рублей	-	15.10.2027	09	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2027 года
1.1.30.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2027 года" , Квадратный метр	-	15.10.2027	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2027 года
1.1.31.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2028 года" , Миллион рублей	-	15.10.2028	09	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2028 года
1.1.32.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2028 года" , Квадратный метр	-	15.10.2028	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2028 года
1.1.33.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из	-	15.10.2029	09	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2029 года" , Миллион рублей						приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2029 года
1.1.34.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2029 года" , Квадратный метр	-	15.10.2029	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2029 года
1.1.35.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 3 квартале 2030 года" , Миллион рублей	-	15.10.2030	09	12	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 3 квартале 2030 года
1.1.36.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2030 года" , Квадратный метр	-	15.10.2030	11	13	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 3 квартале 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.37.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.38.	Контрольная точка "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2029 года" , Миллион рублей	-	28.12.2029	11	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2029 года
1.1.39.	Контрольная точка "Расселение аварийного жилищного фонда в 1 квартале 2029 года" , Квадратный метр	-	28.12.2029	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2029 г.
1.1.41.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , Условная единица	-	29.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.42.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2028 года" , Миллион рублей	-	29.12.2028	11	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка "Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2028 года", Квадратный метр	-	29.12.2028	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2028 года
1.1.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2028 г.
1.1.45.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	30.03.2025	06	07	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Заключено соглашение о реализации на территории Пермского края регионального проекта "Жилье" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
1.1.46.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)" , Условная единица						
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	30.03.2026	05	07	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , Условная единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.49.	Контрольная точка"Утверждено	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Габдрахманов	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.50.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.51.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (в части результата федерального проекта)" , Условная единица						
1.1.52.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным образованиям в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.53.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" , Условная единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Соглашение Соглашение с Минстроем России о реализации регионального проекта
1.1.54.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Габдрахманов А.Р.	Постановление Распределение финансирования по муниципальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	точками отсутствует		образования в рамках региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
1.1.55.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2025 года"	-	30.12.2025	11	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2025 года
1.1.56.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2025 года" , Квадратный метр	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2025 года
1.1.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходевании МБТ за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.58.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2026 года" , Миллион рублей	-	30.12.2026	12	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2026 года
1.1.59.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2026 года" , Квадратный метр	-	30.12.2026	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2026 года
1.1.60.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Габдрахманов А.Р.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.61.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у собственников в 4 квартале 2027 года" , Миллион рублей	-	30.12.2027	11	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2027 года
1.1.62.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2027 года" , Квадратный метр	-	30.12.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2027 года
1.1.63.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2027 г.
1.1.64.	Контрольная точка"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изъятия жилых помещений у	-	30.12.2030	11	14	Родионова Ю.С.	Отчет О заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственников в 4 квартале 2030 года" , Миллион рублей						переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений об изъятии жилых помещений у собственников в 4 квартале 2030 года
1.1.65.	Контрольная точка"Расселение аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2030 года" , Квадратный метр	-	30.12.2030	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родионова Ю.С.	Отчет О переселении граждан из аварийного жилищного фонда в 4 квартале 2030 года
1.1.66.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Минх Ф.А.	Отчет Отчет о расходовании МБТ за 2030 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объем жилищного строительства										
1.1.	Пермский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,5763	0,6011	0,6608	0,6660	0,6719	0,6788
1.2.	Ординский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0043	0,0044	0,0047	0,0047	0,0046	0,0046
1.3.	муниципальный округ "Город Березники"	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0591	0,0603	0,0639	0,0636	0,0633	0,0630
1.4.	Нытвенский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0135	0,0138	0,0146	0,0145	0,0145	0,0144
1.5.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров	0,00	2021	0,0000	0,0035	0,0030	0,0029	0,0027	0,0025	0,0030

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		общей площади									
1.6.	Кишертский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0030	0,0030	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032
1.7.	Кочевский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0050	0,0050	0,0052	0,0058	0,0058	0,0058
1.8.	ЗАТО Звездный	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1.9.	Карагайский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0071	0,0073	0,0077	0,0077	0,0076	0,0076
1.10.	Октябрьский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0082	0,0085	0,0092	0,0090	0,0090	0,0090
1.11.	Верецагинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0103	0,0105	0,0111	0,0110	0,0110	0,0110

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Гайнский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0027	0,0028	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
1.13.	Губахинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0085	0,0087	0,0092	0,0092	0,0090	0,0090
1.14.	Косинский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0024	0,0025	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
1.15.	Кудымкарский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0259	0,0265	0,0280	0,0279	0,0278	0,0276
1.16.	Осинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0146	0,0149	0,0158	0,0157	0,0156	0,0155
1.17.	Оханский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0041	0,0040	0,0044	0,0044	0,0043	0,0043
1.18.	Очерский муниципальный округ	Миллион квадратных	0,00	2021	0,0000	0,0105	0,0107	0,0113	0,0113	0,0112	0,0112

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		метров общей площади									
1.19.	Пермский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,3630	0,3643	0,3744	0,3702	0,3662	0,3601
1.20.	Горнозаводский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0035	0,0040	0,0027	0,0032	0,0026	0,0024
1.21.	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0062	0,0064	0,0067	0,0067	0,0067	0,0066
1.22.	Чусовской муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0149	0,0152	0,0161	0,0160	0,0160	0,0159
1.23.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0059	0,0060	0,0064	0,0064	0,0063	0,0063
1.24.	Юрлинский	Миллион квадратных метров общей	0,00	2021	0,0000	0,0044	0,0045	0,0048	0,0047	0,0047	0,0047

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.31.	Ильинский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0077	0,0079	0,0083	0,0083	0,0083	0,0082
1.32.	Александровский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0026	0,0026	0,0028	0,0028	0,0028	0,0027
1.33.	Краснокамский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0564	0,0551	0,0550	0,0528	0,0507	0,0485
1.34.	Бардымский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0201	0,0205	0,0217	0,0216	0,0215	0,0214
1.35.	Красновишерский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0021	0,0022	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
1.36.	Суксунский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0071	0,0072	0,0076	0,0076	0,0076	0,0075
1.37.	Соликамский муниципальный	Миллион квадратных	0,00	2021	0,0000	0,0352	0,0347	0,0351	0,0339	0,0328	0,0317

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	округ	метров общей площади									
1.38.	Уинский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0034	0,0035	0,0038	0,0037	0,0037	0,0037
1.39.	Чайковский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0486	0,0484	0,0497	0,0485	0,0473	0,0460
1.40.	Лысьвенский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0278	0,0273	0,0278	0,0266	0,0255	0,0254
1.41.	Куединский	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0110	0,0122	0,0130	0,0129	0,0128	0,0128
1.42.	Большесосновский муниципальный округ	Миллион квадратных метров общей площади	0,00	2021	0,0000	0,0050	0,0051	0,0054	0,0054	0,0054	0,0053
1.43.	Березовский	Миллион квадратных метров общей	0,00	2021	0,0000	0,0039	0,0040	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площади									
2.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)										
2.1.	Нытвенский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,3670	0,4170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Октябрьский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,5030	0,5710	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Ординский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,1070	0,1210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Осинский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,6550	0,7440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Оханский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,1630	0,1850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Очерский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0460	0,0520	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Пермский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	17,2400	19,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Пермский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,6180	0,7020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Юрлинский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,3920	0,4450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.10.	Соликамский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,9820	1,1150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.11.	Суксунский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0520	0,0590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.12.	Уинский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0790	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.13.	Чайковский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	1,5490	1,7590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0060	0,0070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.15.	Чердынский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0490	0,0560	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.16.	Чернушинский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,8720	0,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.17.	Чусовской муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	1,3170	1,4950	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.18.	муниципальный округ "Город Березники"	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	11,6850	13,2660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.19.	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0400	0,0450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.20.	Лысьвенский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	1,5820	1,7960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.21.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0240	0,0270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.22.	Кудымкарский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	1,1220	1,2740	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.23.	Юсьвинский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0360	0,0410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.24.	ЗАТО Звездный	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.25.	Александровский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,5010	0,5690	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.26.	Бардымский	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,2550	0,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.27.	Березовский	Тысяча	0,00	2024	0,0000	0,0120	0,0140	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41.	Добрянский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	0,5180	0,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.42.	Кунгурский муниципальный округ	Тысяча человек	0,00	2024	0,0000	3,0050	3,4130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья										
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча квадратных метров	820.31	2023	-	816,25	883,24	918,93	955,26	991,56	1 059,17
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	816,25	883,24	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Александровский</i>	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	10,66	11,53	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Нытвенский муниципальный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	5,82	6,29	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Октябрьский муниципальный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	7,94	8,59	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Ординский</i>	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	1,91	2,07	-	-	-	-
1.1.7.	<i>Осинский муниципальный округ</i>	Тысяча	0	2023	-	11,02	11,92	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратных метров									
1.1.8.	Оханский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	2,89	3,13	-	-	-	-
1.1.9.	Очерский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,45	0,49	-	-	-	-
1.1.10.	Пермский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	259,77	281,09	-	-	-	-
1.1.11.	Пермский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	7,74	8,38	-	-	-	-
1.1.12.	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,55	0,60	-	-	-	-
1.1.13.	Соликамский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	16,10	17,42	-	-	-	-
1.1.14.	Суксунский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	1,04	1,13	-	-	-	-
1.1.15.	Уинский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	1,07	1,15	-	-	-	-
1.1.16.	Чайковский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	24,73	26,76	-	-	-	-
1.1.17.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Тысяча квадратных	0	2023	-	0,06	0,07	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	Верещагинский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	6,37	6,89	-	-	-	-
1.1.29.	Гайнский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	1,42	1,54	-	-	-	-
1.1.30.	Горнозаводский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	6,93	7,50	-	-	-	-
1.1.31.	Губахинский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	28,80	31,16	-	-	-	-
1.1.32.	Добрянский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	8,52	9,22	-	-	-	-
1.1.33.	Юрлинский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	4,87	5,26	-	-	-	-
1.1.34.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,39	0,42	-	-	-	-
1.1.35.	Ильинский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	1,11	1,20	-	-	-	-
1.1.36.	Карагайский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,98	1,07	-	-	-	-
1.1.37.	Кизеловский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	5,83	6,30	-	-	-	-
1.1.38.	Кишертский	Тысяча	0	2023	-	0,21	0,23	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		квадратных метров									
1.1.39.	Кочевский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,06	0,07	-	-	-	-
1.1.40.	Красновишерский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	3,81	4,13	-	-	-	-
1.1.41.	Краснокамский муниципальный округ	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	45,59	49,33	-	-	-	-
1.1.42.	Кудымкарский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	13,91	15,06	-	-	-	-
1.1.43.	ЗАТО Звездный	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,13	0,13	-	-	-	-
1.1.44.	Юсьвинский	Тысяча квадратных метров	0	2023	-	0,53	0,58	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000