

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Беланович Д.М.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Хорошутин С.С.	Министр по туризму Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Желватых Е.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, граждане иностранных государств – целевых зарубежных рынков въездного туризма в Российскую Федерацию., граждане РФ, организации туристской индустрии;			

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Пермский край)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП,ГП	Миллион штук	0,9200	2023	-	1,1000	1,2000	1,3000	1,4000	1,4000	1,5000	Хорошутин С.С. Министр по туризму Пермского края МИНИСТЕРСТВО ПО ТУРИЗМУ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Количество учащихся 5-9 классов, совершивших путешествия по туристическим маршрутам Пермского края	РП	Человек	0,0000	2025	-	2 493,0000	-	-	-	-	-	Хорошутин С.С. Министр по туризму Пермского края МИНИСТЕРСТВО ПО ТУРИЗМУ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0600	0,0743	0,1338	0,2113	0,2985	0,3941	0,4929	0,5964	0,6234	0,8900	0,9800	1,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха													
1.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров. Настоящий итог	-	Единица	5,0000	2023	-	7,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

В настоящее время закончена или ведется работа по созданию 8 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках заключенных контрактов:

1. Строительство газопровода к Горнолыжному центру «Губаха» в рамках реализации инвестиционного проекта "Пермь Великая" - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;
2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к пос. Первомайский и объектам Всесезонного курорта «Губаха» - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;
3. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Краснооктябрьская (от автодороги «Кунгур-Соликамск» до ПКЗ автомобильной дороги на с/о «Каменный цветок») с устройством наружного освещения и парковок - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;
4. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства верхнего кластера Всесезонного курорта «Губаха» и Восточного склона к сети газораспределения - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;
5. Технологическое присоединение Всесезонного курорта "Губаха" к сетям электроснабжения - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;
6. Строительство автомобильной дороги в объезд ул. Краснооктябрьской к с/о Каменный цветок - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок. Этап I - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены; 8. Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок. Этап II. Этап III - этап II - Строительно-монтажные работы завершены. Ожидается акт законченного строительством объекта.														
1.2	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	-	Единица	93,0000	2023	-	-	190,00 00	62,000 0	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 2025 - 2026 гг. получателями субсидии реализуется 9 проектов по созданию 172 номеров в модульных некапитальных средствах размещения														
2	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России													
2.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2025	-	-	2,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
В рамках единой субсидии расходование средств из федерального бюджета в целях достижения показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» осуществляется по следующим мероприятиям (результатам): государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры ;														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	150 434,71	155 442,02	157 068,85	0,00	0,00	0,00	462 945,58
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	150 434,71	155 442,02	157 068,85	0,00	0,00	0,00	462 945,58
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	149 452,71	154 487,60	157 068,85	0,00	0,00	0,00	461 009,16
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	97 218,47	94 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191 706,07
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	97 218,47	94 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191 706,07
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	98 200,47	95 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	193 642,49
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха								
2.1	Создана инженерная и	0,00	539 760,42	300 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	839 864,59

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	0,00	0,00	53 659,88	178 618,44	178 618,44	178 618,44	178 618,44	178 618,44	300 104,17	300 104,17	300 104,17	300 104,17
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	0,00	0,00	109 670,50	109 670,50	109 670,50	109 670,50	109 670,50	109 670,50	109 670,50	109 670,50	153 420,52	153 420,52
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 489,73	59 489,73	129 075,65	154 487,60	154 487,60	154 487,60	154 487,60
ИТОГО:		0,00	0,00	163 330,38	288 288,94	288 288,94	347 778,67	347 778,67	417 364,59	564 262,27	564 262,27	608 012,29	608 012,29

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошутин С.С.	В настоящее время закончена или ведется работа по созданию 8 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках заключенных контрактов:1. Строительство газопровода к Горнолыжному центру «Губаха» в рамках реализации инвестиционного проекта "Пермь Великая" - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к пос.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Первомайский и объектам Всесезонного курорта «Губаха» - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;3. Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Краснооктябрьская (от автодороги «Кунгур-Соликамск» до ПКЗ автомобильной дороги на с/о «Каменный цветок») с устройством наружного освещения и парковок - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;4. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства верхнего кластера Всесезонного курорта «Губаха» и Восточного склона к сети газораспределения - готовность 100%, строительно-монтажные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работы завершены;5. Технологическое присоединение Всесезонного курорта "Губаха" к сетям электроснабжения - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;6. Строительство автомобильной дороги в объезд ул. Краснооктябрьской к с/о Каменный цветок - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;7. Строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок. Этап I - готовность 100%, строительно-монтажные работы завершены;8. Строительство автомобильной дороги к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							верхнему кластеру Всесезонного курорта «Губаха» до вершины г. Крестовая с обустройством парковок. Этап II. Этап III - этап II - Строительно-монтажные работы завершены. Ожидается акт законченного строительством объекта.
1.1.1.	Контрольная точка" Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	15.04.2025	04	07	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры с приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.2.	Контрольная точка" Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	15.07.2025	06	08	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	15.07.2026	08	05	Хорошутин С.С.	Отчет 1. отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на 01.07.2026 2. отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по состоянию на 01.07.2026
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	15.10.2025	07	09	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выполненных работ (при наличии)
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках субсидии"	-	15.10.2026	05	09	Хорошутин С.С.	Справка о ходе реализации мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках субсидии
1.1.6.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
1.1.7.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Хорошутин С.С.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
1.1.8.	Контрольная точка "Заключены контракты на проведение строительно-монтажных работ"	-	30.04.2026	04	07	Хорошутин С.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках субсидии"	-	31.07.2026	07	06	Хорошутин С.С.	Справка о ходе реализации мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках субсидии
1.1.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2025	09	09	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии на 01.01.2026
1.1.11.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2025	08	05	Желватых Е.А.	Акт акт о приемке выполненных работ, в том числе по форме КС- 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
1.1.12.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошутин С.С.	Акт о приемке выполненных работ (акт по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт комиссионного обследования законченного строительством объекта)
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	01.11.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошутин С.С.	В 2025 - 2026 гг. получателями субсидии реализуется 9 проектов по созданию 172 номеров в модульных некапитальных средствах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							размещения
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Хорошутин С.С.	Соглашения о предоставлении в 2025-2027 годах субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
1.2.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	25.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошутин С.С.	Исходящее письмо Письмо Министерства по туризму Пермского края в адрес Минэкономразвития России о направлении мониторинга хода реализации проектов по созданию модульных некапитальных средствах размещения в 2025-2027 годах.
1.2.3.	Контрольная точка"Получателями субсидии предоставлены квартальные отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	29.05.2026	07	11	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка"Получателями субсидии предоставлены квартальные отчеты об осуществлении расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	30.11.2026	11	09	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.2.5.	Контрольная точка"Субсидия перечислена грантополучателям"	-	31.03.2026	04	10	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Платежные поручения, либо выписка из реестра платежей, либо иной документ, подтверждающий перечисление субсидии грантополучателям
1.2.6.	Контрольная точка"Получателями субсидии предоставлены квартальные отчеты об осуществлении расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.07.2026	10	12	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проектов"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Справка Мониторинг реализации проектов, либо информационная справка о реализации проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по итогам реализации проектов "	-	31.12.2026	12	08	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о предоставленных отчетах ЮЛ, ИП
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошутин С.С.	В рамках единой субсидии расходование средств из федерального бюджета в целях достижения показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» осуществляется по следующим мероприятиям (результатам) :государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры ;реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города.
2.1.1.	Контрольная точка"Субсидия из бюджета Пермского края перечислена получателям (юридическим лицам, индивидуальным	-	08.07.2026	13	10	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Платежные поручения, либо выписка из реестра платежей, либо иной документ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимателям)"						подтверждающий перечисление субсидии грантополучателям
2.1.2.	Контрольная точка"С получателями субсидии заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, бюджетам муниципальных образований"	-	18.06.2026	14	09	Желватых Е.А.	Соглашение 1. Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований 2. Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
2.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проектов, реализация которых предусмотрена в рамках предоставления единой субсидии"	-	18.09.2026	10	12	Желватых Е.А.	Справка о ходе реализации проектов в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
2.1.4.	Контрольная точка"Утвержден порядок предоставления и расходования грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которых в том числе являются средства федерального бюджета, на поддержку общественных инициатив,	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Желватых Е.А.	Прочий тип документа НПА, утверждающий порядок предоставления и расходования грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которых в том числе являются

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленных на развитие туристской инфраструктуры"						средства федерального бюджета, на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры
2.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проектов, реализация которых предусмотрена в рамках предоставления единой субсидии"	-	31.07.2026	09	11	Желватых Е.А.	Справка о ходе реализации проектов в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
2.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации проектов, реализация которых предусмотрена в рамках предоставления единой субсидии"	-	31.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Справка о ходе реализации проектов в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Пермский
край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличено число новых поездок по России										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2025	-	-	2,00	1,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2025	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Кудымкарский</i>	Единица	0	2025	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Кунгурский муниципальный округ</i>	Единица	0	2025	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Чердынский муниципальный округ</i>	Единица	0	2025	-	-	0,50	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Чусовской муниципальный округ</i>	Единица	0	2025	-	-	0,50	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание номерного фонда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	"Количество учащихся 5-9 классов, совершивших путешествия по туристическим маршрутам Пермского края", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	50,000	0,00	50,000
2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	15,000	0,00	15,000
3	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	35,000	1,000	36,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	1,000	101,000